



OSMANİYE ŞEHİT VELİ DEMİRYÜREK BİLİM SANAT MERKEZİ

Proje Numarası	Özel
Proje Adı	Bilim Sanat Merkezi
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	12 Derslik
Yatırım Yeri – İlçesi	Merkez
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe Devlet Yatırım Programı
Proje Bedeli	5.000.000,00 ₺
Yapılan Harcama	4.625.029,59 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	09 / 03 / 2017
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	07 / 02 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	07/02/2018



ATATÜRK ORTAOKULU

Proje Numarası	MEB.2014.12.00
Proje Adı	Atatürk Ortaokulu
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	Ek Bina 12 Derslik
Yatırım Yeri – İlçesi	Toprakkale
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe İl Yapım Programı
Proje Bedeli	5.487.000,00 ₺
Yapılan Harcama	5.458.152,71 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	17 /05 / 2017
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	23 / 03 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	23 / 03 / 2018



HASANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Proje Numarası	Özel
Proje Adı	Atölye (Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi)
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	Atölye (12 Derslik)
Yatırım Yeri – İlçesi	Hasanbeyli
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe Devlet Yatırım Programı
Proje Bedeli	2.550.000,00 ₺
Yapılan Harcama	3.117.569,06 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	22 /02 / 2017
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	16 / 04 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	16 / 04 / 2018



YAHYA MAZLUM HALK EĞİTİM MERKEZİ

Proje Numarası	Özel
Proje Adı	Halk Eğitim Merkezi
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	12 Derslik + (Depo)
Yatırım Yeri – İlçesi	Merkez
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe Devlet Yatırım Programı
Proje Bedeli	4.500.000,00 ₺
Yapılan Harcama	7.013.920,04 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	23 /02 / 2017
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	18 / 04 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	18 / 04 / 2018



TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU

Proje Numarası	MEB.2014.12.00
Proje Adı	Pansiyon (Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi)
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	300 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon
Yatırım Yeri – İlçesi	Merkez
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe Devlet Yatırım Programı
Proje Bedeli	10.000.000,00 ₺
Yapılan Harcama	10.049.760,34 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	23 /09 / 2016
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	19 / 07 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	08 / 08 / 2018



CAHİT ZARİFOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU KONFERANS SALONU

Proje Numarası	Özel
Proje Adı	Yemekhane ve Konferans Salonu İkmal İşi (Cahit Zarifoğlu İ.H.O.)
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	İkmal İşi (İnşaat Tamamlama)
Yatırım Yeri – İlçesi	Merkez
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe İl Yapım Programı
Proje Bedeli	3.500.000,00 ₺
Yapılan Harcama	3.568.435,55 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	02 /01 / 2018
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	23 / 07 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	23 / 07 / 2018



SUMBAS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Proje Numarası	Özel
Proje Adı	Atölye (Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi)
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	Atölye (12 Derslik)
Yatırım Yeri – İlçesi	Sumbas
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe Devlet Yatırım Programı
Proje Bedeli	2.550.000,00 ₺
Yapılan Harcama	3.148.240,01 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	22 /02 / 2017
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	06 / 08 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	06 / 08 / 2018



YAVUZ SULTAN SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VE
ŞEHİT PİLOT BİNBAŞI ADİL KARAGÖZ ANADOLU LİSESİ

Proje Numarası	MEB.2014.24.İHL/Revize
Proje Adı	Ticaret Meslek Lisesi
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	24 Derslik (+24 Derslik)
Yatırım Yeri – İlçesi	Merkez
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe Devlet Yatırım Programı
Proje Bedeli	13.200.000,00 ₺
Yapılan Harcama	12.151.471,78 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	17 /02 / 2016
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	06 / 08 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	24 / 08 / 2018



İLBİSTANLI İLKOKULU VE ORTAOKULU

Proje Numarası	MEB.2014.12.İO
Proje Adı	İlbistanlı İlkokulu
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	12 Derslik
Yatırım Yeri – İlçesi	Kadirli
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe İl Yapım Programı
Proje Bedeli	5.521.200,00 ₺
Yapılan Harcama	5.817.707,36 ₺
Projeye Başlama (Sözleşme) Tarihi	25 / 05 / 2017
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş (Geçici Kabul) Tarihi	12 / 10 / 2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	23 / 11 / 2018