



TOPRAKKALE HALK EĞİTİM MERKEZİ ve İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

Proje Numarası	Özel
Proje Adı	Halk Eğitim Merkezi
Yatırımcı Kuruluş	Devlet Bütçesi
Karakteristiği (Özelliği)	8 Derslik
Yatırım Yeri – İlçesi	Toprakkale İlçesi
Projenin Finansmanı	Genel Bütçe Devlet Yatırım Programı
Proje Bedeli	4.500.000,00 TL.
Yapılan Harcama	4.720.415,94 TL.
Projeye Başlama Tarihi	28/10/2016
Bitiş Tarihi ve/veya Programlanan Kesin Bitiş Tarihi	29/11/2017
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
Projenin Son Durumu (Kısa Açıklama)	Hizmete Açıldı
Açılış ve Hizmete Giriş Tarihi	04/12/2017